

No.	FOLIO MIDS	CONTRATO	INCIDENCIA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO
1	138198	MAN-FIII-001/2026	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE UZETA, MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT	\$ 2,831,198.61	\$ 2,831,198.61	\$ 2,818,800.00	\$ -	\$ -
2	157145	MAN-FIII-002/2026	COMPLEMENTARIA	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA MORELOS EN SU PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT	\$ 4,395,758.61	\$ 4,395,758.61	\$ 4,390,758.57	\$ -	\$ -
3	139011	MAN-FIII-003/2026	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO Y SIMPLE DE LA CALLE FLORES VELAZQUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT	\$ 1,200,334.73	\$ 1,200,334.73	\$ 1,189,665.92	\$ -	\$ -
4	189048	MAN-FIII-004/2026	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE CAMINO ARTESANAL EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE ZOATLAN EN SU PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZOATLAN MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT	\$ 1,040,531.54	\$ 1,040,531.54	\$ 1,032,510.61	\$ -	\$ -